

Viikko 48 / 2023

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Alapohjan ontelolaatoista saatiin tällä viikolla puolet asennettua. Ensi viikolla raudoitetaan ja valetaan asennetun ontelokentän saumat, jonka jälkeen voidaan alkaa asentamaan ensimmäisen kerroksen seinäelementtejä. Saumavalun lisäksi ensi viikolla asennetaan myös loput alapohjan ontelolaattaelementit.



Lauri Hassi
YIT Suomi Oy