

Viikko 23 / 2025

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Liikuntahallin eteen asennettiin tällä viikolla pingispöydälle katos, jonka viimeistely jatkuu hieman myöhemmin alapinnan levytyksellä, sekä pellityksillä. Pihaurakoitsija on kasannut valmiiksi pihan varusteita, pöydät ja liikuntavälineitä. Niiden asennuskin on jo alkanut mittauksilla, sekä asennusmonttujen kaivuilla. Ensiviikolla aloitetaan kivityöt, sekä asfalttipohjien teko huoltopihan alueelle.



Jouni Koponen
YIT Rakennus Oy