

Rakennustöiden vastaava työnjohtaja allekirjoituksellaan varmistaa, että pääsuunnittelija ja muut työnjohtajat ovat omalta osaltaan huolehtineet heille määrätyt velvoitteet.

Tämä tarkastuspöytäkirja luovutetaan allekirjoituksilla varustettuna rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä

Lupatunnus				
Rakennuspaikka	Kaupunginosa kylä	Korttelin nro / tilan nimi	Tontin nro / tilan RN:o	
	Osoite			
Rakennushankkeen ryhtyvä	Nimi			
Työnjohtajat	Vast.tj	vaadittu: Kyllä ___ Ei ___	Nimi	
	Kvv-tj	vaadittu: Kyllä ___ Ei ___	Nimi	
	Iv-tj	vaadittu: Kyllä ___ Ei ___	Nimi	
TOIMENPIDE Vtj kuittaa kaikki kohdat	Toimenpide	Päiväys	Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta)	Allekirjoitus
Sijainti- ja korkeusasema	Korkeusasema maastoon nähden oikea /suunnitelman mukainen			
	Sijainti on luvan mukainen			
Perustaminen	Maapohjan laatu vastaa suunnitelmia / pohjatutkimus tehty			
	Kaivettu perustamissyvyyteen ja kallistus reunoille päin on tehty			
	Anturan korkeusasema ja raudoitukset on tarkastettu			
	Sokkelit tarkastettu - muuratut /elementti - valetut			
	Perustusten routaeristykset on tehty			
	Täytöt on tehty suunnitelmien mukaisesti			
Rakennuspohjan kuivatus ja sadevesiputkistot	Salaojien sijoitus on oikea ja salaojasorakerros on tehty			
	Salaojien tarkastuskaivot on tehty			
	Sadevesiputkistot on asennettu ja purku tehty suunnitelmien mukaisesti			
Alapohja ja maanvastaaiset rakenteet	Tuuletetun alapohjan tuuletusaukot on tehty			
	Alapohjan kapillaarikatkos tehty sorastuksella			
	Ulkoseinän veden- ja kosteudeneristystyöt tehty (maanvast. rak. ym)			
	Radonsuojaus on tehty			
Rakennustarvikkeet: varastointi ja suojaus	Rakennustarvikkeet varastoitu irti maasta ja suojattu riittävästi			
	Rakennusjätteiden käsittelystä on huolehdittu			
Runkorakenteet	Perustuksen ja runkorakenteen liitos on suunnitelman mukainen			
	Rungon valurakenteiden raudoitukset tarkastettu. - välipohjat - valuseinät -			
	Runkorakenteet ovat suunnitelman mukaiset			

	Ristikkorakenteet ovat suunnitelmien mukaiset ja kaikki nurjahdus- / tuulisiteet asennettu			
	Palkkirakenteet on asennettu ja tuettu / jäykistetty suunnitelmien mukaan			
	Runkorakenteiden jäykisteet on asennettu suunnitelmien mukaisesti			
	Kantavan ja kevyen rakenteen väliin on jätetty riittävä painumavara			
Lämmöneristeet / äänieristeet	Lämmöneristeet on asennettu suunnitelman mukaisesti <ul style="list-style-type: none"> - alapohja - yläpohja - ulkoseinät - - 			
	Höyryn-/ ilmansulku on asennettu suunnitelman mukaan			
	Tarvittavat äänieristeet asennettu			
Yläpohja ja vesikate	Aluskate on tyyppihyväksytty ja asennettu oikein yli ulkoseinälinjan			
	Kattoläpiviennit on asennettu ohjeiden mukaisesti			
	Vesikatto on valmis ja varustettu tarvittavin tikkain, lumiesteillä ja kattosilloin			
	Yläpohjassa olevien varusteiden / laitteiden asennukset, eristyksiset ja kulkusillat on tehty.			
Rakenteiden tuulettuminen	Yläpohjan tuuletus varmistettu (myös vinot osuudet)			
	Alapohjan tuuletus (rossipohjat)			
	Ulkoseinät, (verhouksien ilmaraot, ym.)			
Rakenteiden kosteuden hallinta	Rakenteiden kuivuus on todettu/mitattu ennen pintamateriaalien asentamista.			
	Märkätilojen lattiakallistukset ovat määräysten / suunnitelmien mukaiset			
	Märkätilojen vedeneristyksiset on tehty määräysten / ohjeiden mukaisesti			
	Astianpesukoneen ja altaiden vuotosuojaukset on tehty			
	Vuotovesien pääsy rakenteisiin estetty			
Paloturvallisuus (yliviivaa tarpeettomat)	Palo-osastoinnit, Pelastustiet, Turva- ja merkkivalot, rakenteiden läpimenot, palo-ovet, alkusammutinkalusto			
- Asennustarkastus	vss-tarkastus, savunpoisto, sprinklerlaitteisto			
- Autotallit	Autotallin palo-osastointi on tehty, läpiviennit tiivistetty / suojattu			
- Autokatokset	Autokatos on palo-osastoitu muusta rakennuksesta			
- Kattilahuoneet / lämmityskattilat	Kattilahuoneen palo-osastointi vaade tarkastettu ja osastointi on tehty.			
	Öljylämmityslaitteiston katsastus on tilattu / tehty.			
- Huoneistojen väliset seinät	Huoneistojen väliset seinät vastaavat palo- ja äänieristysmääräyksiä ja ovat toteutettu suunnitelmien mukaisesti.			
- Tulisijat ja suojaetäisyydet	Tulisijat ja suojaetäisyydet palaviin rakennusosiin			
- Savuhormit	Hormin tyyppihyväksyntä tarkastettu			
	Muurattu hormi tehty muurauksohjeiden mukaan			

Vastaavan työnjohtajan allekirjoituksella vahvistettu tarkastusasiakirja luovutetaan lopputarkastuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle

JANAKKALASSA

_____ / _____ 20_____

Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus ja nimen selvennys
