

Rakennustöiden vastaava työnjohtaja allekirjoituksellaan varmistaa, että pääsuunnittelija ja muut työnjohtajat ovat omalta osaltaan huolehtineet heille määrätyt velvoitteet.
Tämä tarkastuspöytäkirja luovutetaan allekirjoituksilla varustettuna rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä

Lupatunnus				
Rakennuspaikka	Kaupunginosa kylä	Korttelin nro / tilan nimi	Tontin nro / tilan RN:o	
	Osoite			
Rakennushankkeen ryhtyvä	Nimi			
Työnjohtajat	Vast.tj	vaadittu: Kyllä ___ Ei ___	Nimi	
	Kvv-tj	vaadittu: Kyllä ___ Ei ___	Nimi	
	Iv-tj	vaadittu: Kyllä ___ Ei ___	Nimi	
TOIMENPIDE Vtj kuittaa kaikki kohdat	Toimenpide	Päiväys	Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta)	Allekirjoitus
Sijainti- ja korkeusasema	Maanpinnan muotoilu ja korkeusasema maastoon nähden oikea			
	Sijainti on oikea			
Perustaminen	Maapohjan laatu vastaa suunnitelmia / pohjatutkimus tehty			
	Kaivettu perustamissyvyyteen ja kallistus reunoille päin on tehty			
	Perustusten routaeristykset on tehty			
Rakennuspohjan kuivatus	Salaojen sijoitus on oikea ja salaojasorakerros on tehty			
	Salaojen tarkastuskaivot on tehty			
Alapohja ja maanvastaaiset rakenteet	Tuuletetun alapohjan tuuletusaukot on tehty			
	Alapohjan kapillaarikatkos tehty sorastuksella			
	Ulkoseinän veden- ja kosteudeneristystyöt tehty			
	Radonsuojaus on tehty			
Rakennustarvikkeet: varastointi ja suojaus	Rakennustarvikkeet on varastoitu irti maasta ja suojattu riittävästi			
	Rakennusjätteiden käsittelystä on huolehdittu			
Runkorakenteet	Perustuksen ja runkorakenteen liitos on suunnitelman mukainen			
	Runkorakenteet ovat suunnitelman mukaiset			
	Ristikkorakenteet ovat suunnitelmien mukaiset ja kaikki nurjahdus- / tuulisiteet asennettu			
	Palkkirakenteet on asennettu ja tuettu / jäykistetty suunnitelmien mukaan			
	Runkorakenteiden jäykisteet on asennettu suunnitelmien mukaisesti			
	Kantavan ja kevyen rakenteen väliin on jätetty riittävä painumavara			
Lämmöneristeet	Lämmöneristeet on asennettu suunnitelman mukaisesti			
	Höyry-/ ilmansulku on asennettu suunnitelman mukaan			

Yläpohja ja vesikate Yläpohja ja vesikate	Aluskate on tyyppihyväksytty ja asennettu oikein yli ulkoseinänlinjan			
	Kattoläpiviennit on asennettu ohjeiden mukaisesti			
	Vesikatto on valmis ja varustettu tarvittavin tikkain, lumiesteillä ja kattosilloin			
	Yläpohjassa olevien varusteiden / laitteiden asennukset, eristykset ja kulkusillat on tehty			
Rakenteiden tuulettuminen	Yläpohjan tuuletus on varmistettu (myös vinot osuudet)			
	Alapohjan tuuletus (rossipohjat)			
	Ulkoseinät, (verhouksien ilma-arat, ym.)			
Rakenteiden kosteuden hallinta	Rakenteiden kuivuus on todettu/mitattu ennen pintamateriaalien asentamista			
	Märkätilojen lattiakallistukset ovat määräysten / suunnitelmien mukaiset			
	Märkätilojen vedeneristykset on tehty määräysten / ohjeiden mukaisesti			
	Astianpesukoneen ja altaiden vuotosuojaus on tehty			
	Vuotovesien pääsy rakenteisiin on estetty			
Paloturvallisuus (yliviivaa tarpeettomat)	Palo-osastoinnit, pelastustiet, turva- ja merkkivalot, rakenteiden läpimenot, palo-ovet, alkusammutinkalusto			
- Asennustarkastus	vss-tarkastus, savunpoisto, sprinklerlaitteisto			
- Autotallit	Autotallin palo-osastointi on tehty, läpiviennit tiivistetty / suojattu			
- Autokatokset	Autokatos on palo-osastoitu muusta rakennuksesta			
- Kattilahuoneet / lämmityskattilat	Kattilahuoneen palo-osastointi vaade tarkastettu ja osastointi on tehty.			
	Kiinteää tai nestemäistä polttoainetta käyttävän lämmityskattilan palotarkastus on tilattu / tehty.			
- Huoneistojen väliset seinät	Huoneistojen väliset seinät vastaavat palo- ja äänieristysmääräyksiä ja ovat toteutettu suunnitelmien mukaisesti.			
- Tulisijat ja suojaetäisyydet	Tulisijat ja suojaetäisyydet palaviin rakennusosiin			
- Savuhormit	Hormin tyyppihyväksyntä on tarkastettu			
	Muurattu hormi on tehty muurauksohjeiden mukaan			
	Hormin ja tulisijan yhteen - sopivuus on tarkastettu palokuormien osalta			
	Hormin suojaetäisyydet täyttyvät: läpiviennit muut suojaetäisyydet ylitys vesikatolla			
- Palovaroittimet	Palovaroittimet on asennettu määräysten mukaisesti ja testattu			
- Varatiet, hätäpoistumistiet ja -tikkaat	Varatiet, hätäpoistumistiet ja -tikkaat ovat määräysten ja luvan mukaiset			
Pintavedet ja rakennuspaikan viimeistely	Rakennusten katoilta tulevat vedet ohjattu hallitusti alas			
	Piha-alueen pintavesien ohjauksesta on huolehdittu			
	Rakennuksien vierustat kallistavat rakennuksesta pois päin			

