

Viikko 14 / 2024

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla rakennus saavutti harjakorkeutensa, kun kolmannenkin kerroksen vesikaton puuelementtejä saatiin asennettua paikoilleen.

Rakennuksen sisäpuolella 1.kerroksessa raudoitetaan lattiaita sekä asennetaan askeläänieristeitä pintabetonivaluja varten. Myös vesikiertoisen lattialämmitysputkiston asennukset ovat alkamassa.



Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy